

РЕШЕНИЕ

№ 1116 от 2020 г.

На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки, доклад и протокол за резултатите от дейността на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем-4“, открита с Решение № 9 от 28.10 2019г. на изпълнителния директор на „Еко Антрацит“ ЕАД, публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 01546-2019-0005.

РЕШИХ:

I. Прекратявам открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем-4“ на основание чл.110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като всички постъпили оферти по процедурата са неподходящи.

II. На основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б. „а“ от ЗОП и въз основа на мотивите посочени от комисията в протокола, отстранявам участника Обединение „Мониторинг Устрем“ ДЗЗД от участие в процедурата.

Мотиви:

1. В представеното от участника техническо предложение е установено несъответствие между представените данни в обяснителната записка и линейния календарен график по отношение на предвиденото изготвяне на годишния доклад за първата година. В записката коректно е записано, че при приключване на годината /дванадесет месечен период/ ще се пристъпва към изготвяне на годишните доклади, а в графика е предвидено първият годишен доклад да се изготви до 182 -ия ден, което е около шест месечен период от условната дата за започване на дейностите, т.е. съгласно предложението от участника график „приключването на първата година“ е в рамките на шест месеца, без да е взето предвид, че обществената поръчка се възлага с две обособени позиции и към обособена позиция №2 се изпълняват дейности по мониторинг на води и биомаса, резултатите от които се включват в годишния доклад.

1. Предложенията от участника график е за период от 876 дни, което не обхваща целият три годишен период за мониторинг и поддръжка на хвостохранилището, въпреки, че в предвидения от участника период са организирани за изпълнение всички включени в техническата спецификация дейности. В техническата спецификация е записано, че повечето дейности по мониторинга е възможно да се изпълняват и в случаи на извънредно мероприятие, правилата за изпълнение, на които са изрично упоменати. При хипотеза на изпълнение на всички дейности и изготвяне на окончателен доклад, в рамките на 876 дни, остава период от няколко месеца до края на срока на договора, през който е възможно да възникне нужда от провеждане на извънредни мероприятия, изпълнението и резултатите от които няма да бъдат включени в окончателния доклад.

Видно от констатираните несъответствия по предложението на участника, съгласно изискванията на техническата спецификация е налице предложение, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

III. На основание чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и въз основа на мотивите посочени от комисията в протокола, отстранявам участника „Инфрапроектстрой“ ЕООД от участие в процедурата.

Мотиви:

1. В представената от участника методология и технологична програма фигурират обстоятелства и нормативни актове, касаещи изпълнението на обекта като „строителство“, което противоречи на Част „А“, раздел I, т. 2 и т. 3 от документацията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем-4“, където изрично е посочено, че обекта на обществената поръчка е услуга, т.е. в представеното техническо предложение на участника се демонстрира неразбиране естеството на обекта и предмета на обществената поръчка.

2. В представеното от участника техническо предложение е установено несъответствие между обяснителната записка и линейния календарен график по отношение на изискването за етапност при изпълнение на дейностите. Описаната последователност в обяснителната записка не включва етапите, които са заложиени в табличната част на линейния календарен график.

3. В предложената от участника технологична програма е включена дейност по „мониторинг на дренажните води“, която не се изисква от техническата спецификация за обособена позиция № 1 с предмет „Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Устрем – 4“ за период от три години“. Дейността по „мониторинг на дренажните води“ е включена в обяснителната записка, но не фигурира в представения от участника линеен календарен график, което води до несъответствие със заложените данни по между им.

Видно от констатираните несъответствия по предложението на участника, съгласно изискванията на техническата спецификация е налице предложение, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Настоящото решение в един и същи ден да се доведе до знанието на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка и да се публикува в профила на купувача на „Еко Антрацит“ ЕАД, заедно с протокола и доклада от дейността на комисията.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани доклада и протокола от дейността на комисията:

<http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index&porachkaid=20191017czjX447802>

Решението подлежи на обжалване в 10 дневен срок, считано от дата на получаване на решението по реда на чл. 196-199 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша“ № 18, електронна поща cpadmin@cps.bg, интернет адрес: <http://www.cps.bg>.

Взложител:.....
Хри
Изп.

Запитана информация
на основание
чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП